

**Protokół Nr 85/08**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk**  
**w dniu 29 września 2008r.**

- I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
- II. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki.
- III. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00.

**1. Sprawy związane z budową szpitala w Pułtusk.**

Zarząd Powiatu na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Prezesa Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie postanowił:

- 1) ogłosić przetarg na zakup oleju opałowego do budowanego szpitala w wysokości 20 tys litrów

Ze względu na fakt, iż w nowo budowanym szpitalu przewidziane jest ogrzewanie zarówno na olej jak i na gaz, Zarząd Powiatu postanowił, że:

- po wykonaniu brakującego odcinka gazociągu przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa (o dł. ok. 50 m w ul. Wyszkwowskiej do ulicy Pod Wróblem)
- po spełnieniu warunków formalnych,
- po przekazaniu urządzeń do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa będących przedmiotem umowy o przyłącze gazowe, tj. gazomierza rotorowego G40 Actaris, przelicznika bateryjnego CMK – 02 Common, systemu telemetrii wraz z panelem słonecznym na łączna wartość 23.228,80zł brutto,

*w nowo budowanym szpitalu zostanie uruchomione ogrzewania gazowe.*

Warunki określające ilość dostarczanego gazu zostaną określone w umowie z Mazowiecką Spółką Gazownictwa.

- 2) udzielić firmie ECOTHERM z Łowicza jednorazowego zlecenia na przegląd sezonowy urządzeń kotłowni budowanego szpitala w Pułtusku przed rozpoczynającym się sezonem grzewczym. Termin wykonania zadania 29 października br. Wynagrodzenie wynikające ze złożonej oferty firmy ECOTHERM oraz negocjacji prowadzonych przez WPUI sp z o.o. wynosi 12.999,99 zł brutto.
- 3) podpisać z firmą - Instalatorstwo Sanitarne i Elektryczne K. Petrykowski umowę na „Nadzór nad kotłownią olejowo - gazową w budowanym szpitalu w Pułtusku” Konserwacja i eksploatacja kotłowni odbywać się będzie w okresie od 1 listopada 2008r do 30 kwietnia 2009r. Wynagrodzenie wynikające ze złożonej oferty firmy oraz negocjacji prowadzonych przez WPUI sp z o.o. wynosi 12.000 zł brutto.
- 4) zobowiązać Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru do przeprowadzenia postępowania na wykonanie studium wykonalności na budowę szpitala, które wiąże się z projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
- 5) Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 3 września br. Zarząd Powiatu omawiał sprawę zmiany lokalizacji montażu zakupionego mammografu z obecnego szpitala do nowo budowanego. Wówczas Zarząd zobowiązał Dyrektora SP ZOZ do wyjaśnienia sprawy, czy zmiana miejsca montażu mammografu spowoduje utratę dotacji Województwa Mazowieckiego. Z rozmowy jaką przeprowadził Z-ca Dyrektora SP ZOZ p. Trusiński z Dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki

Spółecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego p. E. Łągońską wynika, że dotacja nie zostanie utracona.

Zarząd Powiatu wstępnie ustalił, że miejscem montażu zakupionego mammografu będzie Przychodnia w Pułtusk. Na ww. temat zostanie przeprowadzona rozmowa z Dyrektorem SP ZOZ w Pułtusk. W momencie uruchomienia szpitala na Popławach – mammograf zostanie przeniesiony do nowego szpitala.

Starosta zwrócił się do Inwestora Zastępczego o przedstawienie informacji nt. robót jakie zostaną wykonane na budowie szpitala w Pułtusk w 2008r. ze środków Marszałka Woj. Maz. – 7 mln. Zł.

Prezes WPUI – p. Z. Mikołajczak – zaproponował, aby w tym roku w ramach środków finansowych uzyskanych od Marszałka Woj. Maz. zostały ogłoszone przetargi na wykonanie następujących robót:

- portierni oraz czerpni i wyrzutni terenowych na terenie budowanego szpitala w Pułtusk. Wartość zadania: 290.000zł. Termin realizacji zadania – 5 grudnia 2008r.
- zbiorników wodociągowych wraz z kontenerowym zestawem hydroforowym na terenie budowanego szpitala w Pułtusk. Wartość zadania 1.425.000 zł. Termin realizacji - 30 kwietnia 2009r.

*Zarząd akceptował propozycję Prezesa WPUI.*

Prezes zaproponował aby za pozostałą kwotę - 5.285.000 zł zostały wykonane:

- Budynek „A” – zakończenie robót w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Zaawansowanie robót na dzień 30 września br. wynosi 94,37%.
- Budynek „C” - zakończenie robót w branży budowlanej, sanitarnej i

elektrycznej. Zaawansowanie robót na dzień 30 września br. wynosi 95,95%.

- Budynek „B” – roboty budowlane montażowe dostosowujące pomieszczenia na potrzeby Sekcji Technicznej.
- Budynek „K” – roboty budowlane –montażowe dostosowujące pomieszczenia na potrzeby kuchni szpitalnej.

Na koniec października zostaną przygotowane dokumenty i ogłoszony przetarg na budynek kuchni.

*Zarząd akceptował propozycję Prezesa.*

## **2. Wniosek Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych.**

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku dot. zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych trzech osób na stanowiskach robotników gospodarczych, dozorca – konserwatora i referenta w sekretariacie.

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

## **3. Wolne wnioski.**

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku poinformował, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na modernizację drogi na odc. Powielin – Błędostowo w gm. Winnica powstały oszczędności w wysokości ok. 300.000zł, które zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego zostaną przekazane na modernizację dalszego odcinka ww. drogi, który również będzie obejmował modernizację drogi we wsi Powielin.

Zarząd Powiatu przyjął informację.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 11.00

Protokółowała: Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki
2. Witold Saracyn
3. Wiesław Cienkowski
4. Izabela Sosnowicz -Ptak
5. Zbigniew Szczepanik